



GOVERNO MUNICIPAL
RUA 13 DE SETEMBRO, 100 - CAJURU - SP
FONE: (011) 4700-1111 FAX: (011) 4700-1111
E-MAIL: (011) 4700-1111

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA MUNICIPAL

LOCAL: AV. PREF. RUBENS DE CARVALHO FERREIRA S/N - BAIRRO CENTRO - CAJURU/SP

Data: nov-2019

Área Const. 1.271,00 m2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PRAZO EM MESES												TOTAL		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.766,52	100%														46.766,52
			46.766,52														
2	INFRA ESTRUTURA	236.463,83	20%	60%	20%												236.463,83
			47.292,77	141.878,30	47.292,77												
3	SUPER ESTRUTURA	317.493,79	20%	20%	20%	20%	20%	20%									317.493,79
				63.498,76	63.498,76	63.498,76	63.498,76	63.498,76	63.498,76								
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO	118.966,84	10%	70%	20%												118.966,84
				11.896,68	83.276,79	23.793,37											
5	COBERTURA	172.623,87				20%	20%	30%	30%								172.623,87
						34.524,77	34.524,77	51.787,16	51.787,16								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	21.551,76		30%				70%									21.551,76
				6.465,53				15.086,23									
7	ESQUADRIA DE MADEIRA	20.122,58				20%					80%						20.122,58
						4.024,52					16.098,06						
8	ESQUADRIA METÁLICA	70.259,71				20%					80%						70.259,71
						14.051,94					56.207,77						
9	VIDRO	18.341,34													100%		18.341,34
															18.341,34		18.341,34
10	PISO	282.095,28			10%		10%	10%	30%	30%					10%		282.095,28
					28.209,53		28.209,53	28.209,53	84.628,58	84.628,58					28.209,53		
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	77.627,17		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			77.627,17
				7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72	7.762,72			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	91.902,22		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			91.902,22
				9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22	9.190,22			
13	REVESTIMENTOS	175.401,50									40%	40%	20%				175.401,50
											70.160,60	70.160,60	35.080,30				
14	PINTURA	54.069,00											15%	65%	20%		54.069,00
													8.110,35	35.144,85	10.813,80		
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	49.239,14										80%			20%		49.239,14
												39.391,32			9.847,83		
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 1.752.924,56															
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO MENSAL			94.059,28	240.692,21	239.230,78	156.846,30	158.272,23	160.448,39	153.368,68	173.887,36	126.504,86	95.223,89	87.178,09	67.212,50	1.752.924,56		
PERCENTAGEM MENSAL			5,37%	13,73%	13,65%	8,95%	9,03%	9,15%	8,75%	9,92%	7,22%	5,43%	4,97%	3,83%	100,00%		
VALOR TOTAL ACUMULADO			94.059,28	334.751,49	573.982,27	730.828,57	889.100,80	1.049.549,19	1.202.917,87	1.376.805,23	1.503.310,08	1.598.533,97	1.685.712,06	1.752.924,56	1.752.924,56		
PERCENTAGEM ACUMULADA			5,37%	19,10%	32,74%	41,69%	50,72%	59,87%	68,62%	78,54%	85,76%	91,19%	96,17%	100,00%	100,00%		