CRONOGREAMA FISICO FINANCEIRO

OIBRA: PAVIENTAÇÃO / RECAPEAMENTO ASFALTICO/GUIAS E SARJETAS

LOCAL: RUA TREZE DE MAIO, RUA SANTO ANTONIO/RUA SÃO JOÃO/AV. FONSECA/RUA LUIZ RUGGE/RUA JOSE BONIFACIO/ ESTACIONA/O CEMITÉRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT		MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
	Total Subitem						
1.0	**TERRAPLENAGEM**						
1.1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - ESP. 0,15CM	**M3**	**49,8**	**1,49**	XXXXXXXXXXXXXX		**R$ 74,20**
1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	**M2**	**332**	**1,32**	XXXXXXXXXXXXXX		**R$ 438,24**
1.3	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO, ESP. 15 CM	**M3**	**49,8**	**81,8**	XXXXXXXXXXXXXX		**R$ 4.073,64**
2	**LIMPEZACOM JATO DE AR**	M2	6.828,55	1,80	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**R$ 12.291,39**
2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	TXKM	25.777,50	0,45	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**R$ 11.599,88**
2.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	515,55	300,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**R$ 154.665,00**
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	515,55	4,54	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**R$ 2.340,60**
2.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.160,55	1,46	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**R$ 10.454,40**
2.5	Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30	M2	332,00	4,96	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**R$ 1.646,72**
2.6	GUIA DE 13CM DE BASE X22 CM DE ALTURA, SARJETA DE 30CM DE BASEX8,5CM ALT	ML	49,70	40,03	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**R$ 1.989,49**
	Total Geral						**R$ 199.573,56**

CAJURU,15/04/2019

ENG° ANTONIO TADEU DA SILVA
CREA 117.739/D-SP